

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ												
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖	๙,๒๙๒,๐๐๐	๑๙	๑๒,๗๕๒,๐๐๐	๑๗	๑๑,๙๓๐,๐๐๐	๑๘	๑๓,๑๘๐,๐๐๐	๑๔	๙,๗๓๐,๐๐๐	๘๓	๕๖,๘๘๔,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗	๑,๘๓๐,๐๐๐	๒๓	๓,๑๓๐,๐๐๐	๑๖	๓,๐๙๐,๐๐๐	๑๖	๓,๐๙๐,๐๐๐	๑๕	๒,๘๙๐,๐๐๐	๘๗	๑๔,๐๓๐,๐๐๐
รวม	๓๓	๑๑,๑๒๒,๐๐๐	๔๒	๑๕,๘๘๒,๐๐๐	๓๓	๑๕,๐๒๐,๐๐๐	๓๔	๑๖,๒๗๐,๐๐๐	๒๙	๑๒,๖๒๐,๐๐๐	๑๗๐	๗๐,๙๘๔,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
๒.๑ แผนงานการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๔	๑,๗๕๕,๐๐๐	๑๕	๑,๙๕๕,๕๐๐	๙	๑,๒๔๐,๐๐๐	๗	๑,๓๔๐,๐๐๐	๘	๑,๓๔๐,๐๐๐	๕๒	๗,๖๓๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานงบบกกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๕	๑,๙๕๐,๐๐๐
รวม	๑๕	๒,๐๕๕,๐๐๐	๑๖	๒,๓๐๕,๕๐๐	๑๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	๘	๑,๗๙๐,๐๐๐	๙	๑,๗๙๐,๐๐๐	๕๗	๙,๕๘๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ สวัสดิการสังคม												
๓.๑ แผนงานงบบกกลาง	๓	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	๓	๑๐,๔๐๐,๐๐๐	๓	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๓	๑๒,๐๒๐,๐๐๐	๓	๑๒,๘๒๐,๐๐๐	๑๕	๕๖,๘๖๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐	๒๒	๓,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๕	๑๐,๕๕๐,๐๐๐	๘	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๘	๑๑,๙๗๐,๐๐๐	๘	๑๒,๗๗๐,๐๐๐	๘	๑๓,๕๗๐,๐๐๐	๓๗	๖๐,๐๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม												
๑. แผนงานเกษตรกรรม	๓	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๓๙	๑,๘๙๐,๐๐๐
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔	๒๕๐,๐๐๐	๔	๒๕๐,๐๐๐	๑๒	๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๕๔๐,๐๐๐	๔๔	๒,๓๙๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
๑. แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๗๙๐,๐๐๐	๖	๗๙๐,๐๐๐	๖	๗๙๐,๐๐๐	๖	๗๙๐,๐๐๐	๖	๗๙๐,๐๐๐	๓๐	๓,๙๕๐,๐๐๐
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๔๑๐,๐๐๐	๕	๔๑๐,๐๐๐	๕	๔๑๐,๐๐๐	๕	๔๑๐,๐๐๐	๕	๔๑๐,๐๐๐	๒๕	๒,๐๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๕๕	๖,๐๐๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ												
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐	๕	๒๔๐,๐๐๐	๕	๒๔๐,๐๐๐	๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๓	๑,๑๖๐,๐๐๐
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๑,๓๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๓๑๐,๐๐๐	๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๘	๑,๖๑๐,๐๐๐	๓๘	๗,๔๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑๖	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๘๕๐,๐๐๐	๖๑	๘,๖๑๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑. แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	๑๐๒	๕๓,๗๖๒,๕๐๐	๑๖๓	๑๑๒,๗๘๐,๘๘๒	๑๖๗	๑๐๙,๗๓๓,๙๒๐	๑๕๓	๑๐๕,๘๔๓,๔๑๒	๑๔๓	๙๖,๖๐๑,๙๓๙	๗๒๘	๔๗๘,๗๒๒,๖๕๓
๒. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	๓๒	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๔	๒๒,๑๐๐,๐๐๐	๕๔	๒๐,๙๖๕,๖๐๐	๕๓	๒๐,๖๕๐,๐๐๐	๕๒	๒๐,๑๕๐,๐๐๐	๒๔๕	๙๖,๑๘๐,๖๐๐
รวม	๑๓๔	๖๕,๗๖๒,๕๐๐	๒๑๗	๑๓๔,๘๘๐,๘๘๒	๒๒๑	๑๓๐,๖๙๙,๕๒๐	๒๐๖	๑๒๖,๔๙๓,๔๑๒	๑๙๕	๑๑๖,๗๕๑,๘๗๙	๙๗๓	๕๗๔,๙๐๓,๒๕๓
รวมทั้งสิ้น	๒๑๓	๙๒,๔๖๙,๕๐๐	๓๑๔	๑๖๕,๙๘๑,๓๘๒	๓๐๘	๑๖๓,๐๐๙,๕๒๐	๒๙๒	๑๖๑,๐๐๓,๔๑๒	๒๗๗	๑๔๘,๙๐๑,๘๗๙	๑,๓๙๗	๗๓๒,๔๐๗,๒๕๓

ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่เสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ							
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖	๙	๖	-	๑๐	-	๓๗.๕๐
๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕	๑๐	๓	-	๑๒	-	๒๐
รวม	๓๑	๑๙	๙	-	๒๒	-	๒๙.๐๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
๒.๑ แผนงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๘	๓	๒	-	๖	-	๒๕
๒.๒ แผนงานงบกลาง	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐๐
รวม	๙	๓	๓	-	๖	-	๓๓.๓๓
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม							
๓.๑ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๓	-	-	-	๑๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒	-	-	๔	-	-
รวม	๗	๕	๓	-	๔	-	๔๒.๘๕

ยุทธศาสตร์	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่เสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านล่างเสริมการ ลงทุน พาณิชย์กรรม และเกษตรกรรม							
๔.๑ แผนงานเกษตรกรรม	๑๑	๓	๒	-	๙	-	๓๖.๓๖
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑	-	-	๑	-	-
รวม	๑๒	๔	๒	-	๑๐	-	๑๘.๑๘
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน							
๕.๑ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๖	๔	๑	-	๕	-	๑๖.๖๖
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๔	๒	-	๓	-	๒๐
รวม	๑๑	๘	๓	-	๘	-	๒๗.๒๗
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ							
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕	๒	-	๓	-	๔๐
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๗	๒	-	๖	-	๒๕
รวม	๑๓	๑๒	๔	-	๙	-	๓๐.๗๖
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน							
๗.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	๒๐๕	๓๔	๑๙	๗	๑๘๐	-	๙.๒๖
๗.๒ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ ประปา	๕๒	๒	๒	-	๕๐	-	-
รวม	๒๕๗	๓๖	๒๑	๗	๒๓๐	-	๘.๑๗
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๔๐</b>	<b>๘๗</b>	<b>๔๕</b>	<b>๗</b>	<b>๒๘๙</b>	<b>-</b>	

### สรุป

โครงการบรรจุในแผนฯ	๓๔๐	โครงการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ	๘๗	โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕	โครงการ
โครงการที่กำลังดำเนินการ	๗	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓

ผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.แผนงานการศึกษา

๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	กอง การศึกษา	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๗๑,๗๕๐		๕๘๓,๔๒๒	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษา	✓			๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๐๑๒,๐๑๐		๓๐๗,๔๘๒.๔๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนา การศึกษา)	๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า พัฒนาการศึกษา)	กอง การศึกษา	✓			๑๗๐,๐๐๐	๑๓๕,๖๐๐		๑๒๒,๓๙๐	
๔	โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน			กอง การศึกษา			✓	๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๕	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ บุคลากรและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนางานด้านการศึกษาให้ ก้าวหน้าและทันสมัย	๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานด้านการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	กองการศึกษา			✓	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				
๖	โครงการพัฒนาการจัดทำแผนการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			กองการศึกษา			✓	๓๐,๐๐๐					
๗	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ สอน ศพด.			กองการศึกษา			✓	๕๐,๐๐๐					
๘	วางระบายน้ำด้านหลัง ศพด. โรงเรียนบ้านนา และศพด. โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง			กองการศึกษา			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๙	โครงการประชาสัมพันธ์จัด นิทรรศการ กิจกรรมในวันสำคัญ ต่างๆ			กองการศึกษา			✓	๒๐,๐๐๐					
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (เงินรายหัว)	๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ การศึกษา)	กองการศึกษา	✓			๔๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐		๑๙๐,๔๐๐		

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๑	ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศพด			กองการศึกษา			✓	๒๐,๐๐๐				
๑๒	ก่อสร้างรั้ว ศพด			กองการศึกษา			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด	๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา			✓	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			
๑๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๗	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการประถมศึกษา (สพฐ.)	กองการศึกษา	✓			๔,๕๐๐,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐		๓,๕๙๙,๔๐๐	
๑๕	โครงการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา	๘	โครงการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สนง.กองการศึกษาฯ	๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานกองการศึกษา	กองการศึกษา			✓		๒๐,๐๐๐			



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา  (บาท)	ข้อบัญญัติ  (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม  (บาท)	เบิกจ่ายจริง  (บาท)	
๑	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์วันผู้สูงอายุและวัน ครอบครัว	๑	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์วันผู้สูงอายุและวัน ครอบครัว	กอง การศึกษา	✓			๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			ไม่ใช่ งบประมาณ
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๒	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	กอง การศึกษา			✓	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			
๓	โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๓	โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กอง การศึกษา			✓	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐			
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			กอง การศึกษา			✓	๒๐๐,๐๐๐				
๕	โครงการการจัดกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านกีฬาเสพติด	๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	กอง การศึกษา			✓	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๖	โครงการส่งเสริมการจัดงาน น้อยหน้าและของดีเมืองปากช่อง	๕	โครงการส่งเสริมการจัดงาน น้อยหน้าและของดีเมืองปาก ช่อง	กอง การศึกษา			✓	๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็ก และเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	๖	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	✓			๑๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		๒๔,๖๐๐	
๘	โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี การรำ และการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดงตำบล ยาเสพติด	๗	โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์และการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา			✓	๓๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางราชการ และพระบรมวงศานุวงศ์			กองการศึกษา			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ของเด็กระดับปฐมวัย เด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	กองการศึกษา			✓	๒๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๑	โครงการเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพ ดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับตำบลหนองน้ำแดง			กองการศึกษา			✓	๕๐,๐๐๐				
๑๒	กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา และวันสำคัญของศาสนาสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในตำบลหนองน้ำแดง	๙	กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	✓			๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๘๗,๑๙๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หนองน้ำแดง			กองการศึกษา			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีรำวงทรงย่าโม อ.ปากช่อง			กองการศึกษา			✓	๒๐,๐๐๐				
๑๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง	๑๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง	กองการศึกษา			✓	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข และ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	กองสาธารณสุข	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		๑๕,๑๒๐.๔๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวีและโรคทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน			กองสาธารณสุข			✓	๖๐,๐๐๐				
๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริ	๒	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริ	กองสาธารณสุข			✓	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐			
๔	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม			กองสาธารณสุข			✓	๘๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๕	โครงการส่งเสริมชุมชนกำจัดขยะ			กอง สาธารณสุข			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพผู้มี ภาวะพึ่งพิง			กอง สาธารณสุข			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๗	โครงการพัฒนาสุขภาพด้าน โภชนาการในสถานประกอบการ ด้านอาหาร			กอง สาธารณสุข			✓	๘๐,๐๐๐					
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขและผู้นำด้านสุขภาพ	๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขและผู้นำด้านสุขภาพ	กอง สาธารณสุข	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐		๓๒๒,๖๐๐		

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข และ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	กอง สาธารณสุข	✓			๔๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคม ๓ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๗๒,๘๐๐		๑๑,๑๒๗,๒๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	✓			๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๕๙๒,๐๐๐		๒,๒๘๙,๒๐๐	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		๘๔,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคม

๓ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	สำนักปลัด			✓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ	๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ	สำนักปลัด			✓	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุและคนพิการ						✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๔	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำแดง						✓	๒๐๐,๐๐๐				



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริ	๑	โครงการตามแนวพระราชดำริ	สำนักปลัด	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๕๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	สำนักปลัด	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๓๙,๖๕๔.๙๐	
๔	งานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น						✓	๓๐,๐๐๐				
๕	งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ท้องถิ่น						✓	๓๐,๐๐๐				
๖	งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น						✓	๕๐,๐๐๐				
๗	งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น						✓	๕๐,๐๐๐				
๘	งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น						✓	๓๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๙	งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และ จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น			สำนักปลัด			✓	๔๐,๐๐๐					
๑๐	โครงการยุทธศาสตร์			สำนักปลัด			✓	๕๐,๐๐๐					
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชน			สำนักปลัด			✓	๒๐๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมฝึกรอบรมาชีพ	๑	โครงการส่งเสริมฝึกรอบรมาชีพ	สำนัก ปลัด			✓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนัก ปลัด			✓	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐			
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนัก ปลัด	✓			๔๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๕๗๙,๘๗๒.๕๐	
๓	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	๓	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	สำนัก ปลัด			✓	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๔	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	สำนัก ปลัด			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๕	โครงการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลหนองน้ำแดง						✓	๒๐,๐๐๐				
๖	โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด						✓	๒๐๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนัก ปลัด	✓			๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๒๕,๖๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรม และปฏิบัติงาน ของ อปพร.	๒	โครงการฝึกอบรม ทบพวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) และส่งเสริม ศักยภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนัก ปลัด			✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			
๓	โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัยเบื้องต้น	๓	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง เบื้องต้น	สำนัก ปลัด	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			ไม่ใช่ งบประมาณ
๔	โครงการอบรมการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	๔	โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลด หมอกควัน	สำนัก ปลัด			✓	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ภายในหมู่บ้าน						✓	๒๐๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑	โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน	๑	โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน	สำนัก ปลัด			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	สำนัก ปลัด			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				
๓	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอปากช่อง	๓	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอปากช่อง	สำนัก ปลัด	✓			๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สำนัก ปลัด	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		
๕	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัด นครราชสีมา	๕	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา	สำนัก ปลัด			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินทรัพย์สิน	๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	✓			๘๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		๔๙๖,๘๐๐	
๒	โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี	๒	โครงการบริการประชาชนเพื่อ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	กองคลัง			✓	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๓	โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย	๓	โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย	สำนัก ปลัด			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพของ อบต.	๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อบต.	สำนัก ปลัด	✓			๔๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๓๒๓,๖๐๐	
๕	โครงการจัดอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย	๕	โครงการจัดอบรม ด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯลฯ ด้าน บริหารงานคลัง	กองคลัง			✓	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา  (บาท)	ข้อบัญญัติ  (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม  (บาท)	เบิกจ่ายจริง  (บาท)	
๖	โครงการจัดอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย	๖	โครงการจัดอบรม ด้านระเบียบ กฎหมาย	สำนัก ปลัด			✓	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
๗	โครงการ ๕ ส เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน			สำนัก ปลัด			✓	๑๐,๐๐๐				
๘	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและ บ้านเลขที่	๗	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและ บ้านเลขที่	กองคลัง			✓	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและถนน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง											
๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวชิราฯ-เขาวง หมู่ที่ ๑	๑	๑.โครงการปรับปรุงถนนสายวชิราฯ-เขาวง (ตอน รพ.สต.หนองน้ำแดง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๘๔,๙๐๐			ข้อบัญญัติ
		๒	๒.โครงการปรับปรุงถนนสายวชิราฯ-เขาวง (วัดถ้ำไทรรัตน์) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง				✓		๒,๐๐๓,๗๐๐			ข้อบัญญัติ
		๓	๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านวชิราลงกรณ์-บ้านเขาวง(กลุ่มบ้านสวย-วัดถ้ำไทรรัตน์) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง		✓					๔๙๘,๑๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ตั้งโอนเป็นรายการใหม่

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		๔	๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายวชิราลง กรณ์-บ้านเขาวง (ตอน รพ.สต. หนองน้ำแดง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง น้ำแดง		✓					๔๙๘,๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
		๕	๕.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายวชิราลง กรณ์-บ้านเขาวง (ตอนกลุ่มผู้ใหญ่ ม.๑) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง		✓					๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๕๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๒	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกม. ๑ ธาระรัชต์-สีมามงคล ช่วงสวน น้อยหน้า หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย มิตรภาพวัดถ้ำไก่อแก้ว -วชิราฯ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกสัฎฐ์เดือน-สายวชิราฯเขาวง หมู่ที่ ๑	๖	โครงการปรับปรุงถนนสายวชิราฯ-สัฎฐ์เดือน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๗,๖๐๐			ข้อบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างวัดถ้ำเขาวง-หนองมะกรูด หมู่ที่ ๑	๗	โครงการปรับปรุงถนนสาย วชิราฯ-หนองมะกรูด (แพลนปูน CPAC) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๗,๗๐๐			ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกม.๑ ณะรัชต์-สีมามงคล ช่วงไทยเดิม-วชิราฯ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๕๐๐,๐๐๐				
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกม.๑ ณะรัชต์-สีมามงคล ช่วงไทยเดิม-วชิราฯ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๕๐๐,๐๐๐				
๘	โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำ ไหลถนนสายวชิราฯ-เขาวง ช่วงรรม.มัธยม-วัดถ้ำไทรรัตน์ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๒๐๐,๐๐๐				
๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/ท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำเสีย กลุ่มชาติ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๕๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหญ่เขาระ (สายบ่อหินกาบ) หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๘๗๒,๐๐๐					
๑๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/ท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำเสีย ตลาดนัด-บ้านสวย หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๓๖๔,๒๕๐					
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนมัธยม-โรงเรียนวัดวชิรลงกรณฯ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
	หมู่ที่ ๒ บ้านวงเกษตร												
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวชิราฯ-เขาวง ช่วงหน้าวัดถ้ำไทรรัตน์ หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกม.๑ ธาระรัชต์-สีมามงคล ช่วงหน้าโรงงานทำซอ-สีมามงคล หมู่ที่ ๒	๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหลักกม.๑ ธาระรัชต์-สีมามงคล (ช่วงอุโมงค์มอเตอร์เวย์) หมู่ที่ ๒ บ้านวงเกษตร	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐			๓๙๕,๐๐๐	ตั้งโอนเป็นรายการใหม่	

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๕	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสาย กม.๑ ธารรัตน์-สีมามงคล ช่วงหน้า โรงงานทำซ็อน-สีมามงคล หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ ช่วงโครงการมารีโน-หน้าโรงซ็อน หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๒๕๐,๐๐๐					
๑๗	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนซอย หลวงปู่โชติ หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ รางระบายน้ำซอยหลวงปู่โชติ หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๑๙	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ช่วงหน้าโรง ทำซ็อน หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโต สุขเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๕๐,๐๐๐					
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย กลางกลุ่มหลังเขา หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๕๐,๐๐๐					
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย หน้าโรงงานกรอบรูป หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๕๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วมังกรปิ่นเงิน หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสนามชนไก่มหาลาภ หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๙๑๐,๕๐๐					
๒๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/ท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำไหลถนนสายวิจิราฯ-เขาวงช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๒๘,๗๕๐					
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังเขา ช่วงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเขา ช่วงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
	หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง												
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายกม.๙ ธาระขันธ์-ผ่านศึก หมู่ที่ ๓	๙	๑.โครงการปรับปรุงถนนสาย กม.๙-ผ่านศึก (กลุ่มเขาจันทร์) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๕,๓๐๐				ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
		๑๐	๒.โครงการปรับปรุงถนน สาย นม.ถ.๘๖-๐๐๔ บ้านโป่งกะสัง- บ้านเขาจันทร์ (กม.๙ ธารินทร์- ผ่านศึก) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	กองช่าง			✓			๔๙๔,๓๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวชิราฯ-เขาวง ช่วง หน้าโรงเรียนบ้านเขาวง-แยกวานาลี) หมู่ที่ ๓	๑๑	๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้าง โรงเรียนบ้านเขาวง-หมู่สี่) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐		๔๙๑,๔๐๐	๔๙๑,๔๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
		๑๒	๒.โครงการปรับปรุงถนน สาย นม.ถ.๘๖-๐๐๓ บ้านวชิราลง กรณ์-บ้านเขาวง (ช่วง กม. ๙+๗๐๐) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			✓				๔๙๒,๕๐๐	๔๙๒,๐๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ผู้ช่วยเนตรเชื่อมหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง โรงเรียน บ้านป่าจันทร์เชื่อมตำบล หมู่สี่ หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสำนัก สงฆ์ถ้ำโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๓	โครงการก่อสร้างรางรองน้ำจากภูเขา ลงสระ บ้านเขาวง หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๓๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/ ท่อลอดระบายน้ำ กลุ่มโรงเรียนบ้าน เขาวง หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายกม.๙ ธาระริชต์-ผ่าน ศึก (ช่วงแยกธารมวงคล) หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๔๖๐,๘๐๐				
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ ๓-หนองกระท่อม หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๑,๖๖๙,๒๕๐				
๓๗	โครงการก่อสร้างหินคลุก ถนนสาย เขาลิง หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๑๘๘,๐๐๐				
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยรุ่งโรจน์-สระน้ำ หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๔๒๒,๔๐๐				
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๔๒๐,๐๐๐				
	หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว											
๔๐	โครงการขยายถนน คสล. ซ.บ้าน อาจารย์จำนงค์			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐				
๔๑	โครงการขยายถนน คสล. ซ.โรงเรียน บ้านนา			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐				



ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๔๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านวะกะเจียว-คลองชัย หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยไทยสมุทร หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๔๔	โครงการก่อสร้าง ศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๖๐๐,๐๐๐					
๔๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ราง ระบายน้ำ ซอยบ้านช่างหมู หมู่ ที่ ๔			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยป่ายางช่วงแยกคลอง หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ. ผ่านสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๔๘	โครงการขยายทางเข้าแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทย สมุทร หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๑๕,๐๐๐					
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนา-ชนงพระ หมู่ ที่ ๔			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนา หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๑,๘๓๑,๖๘๐					
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านนา-ขุนงพระ หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๕๒	โครงการขยายทางเข้าซอย ซอยบ้านนายสมาน หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านวะกะเจี๊ว-คลอง ชัย(สายป่ายาง) หมู่ที่ ๔	๑๓	โครงการปรับปรุงถนน สายวะกะ เจี๊ว-คลองชัย (ป่ายาง) หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจี๊ว	กองช่าง		✓		๕๐๐,๐๐๐		๓๗๔,๘๐๐	๓๗๔,๐๐๐		ตั้งโอนเป็น รายการ ใหม่
	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด												
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ ติกคอนกรีต สายกม.๙ ธนรัชต์-ผ่านศึก (ช่วง หนองมะกรูด) หมู่ที่ ๕			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองยาง หมู่ที่ ๕	๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง ยาง (นายแฉล้ม) หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองมะกรูด	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๗๖,๑๐๐		๔๗๖,๐๐๐		ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายข้างวัดถ้ำเขา วง-หนองมะกรูด(ช่วงบ้านตา หยอด) หมู่ที่ ๕			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๕๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง สว่าง สายข้างวัดถ้ำเขาวง- หนองมะกรูด (ช่วงบ้านตา หยอด) หมู่ที่ ๕			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายเขาแคบ หมู่ที่ ๕	๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสายเขา แคบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	กองช่าง	✓			๒,๙๕๙,๑๒๕	๔๙๗,๘๐๐		๔๙๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	
	หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง												
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนอีแซว หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายกม.๙ ณะ ริชต์-ผ่านศึก หมู่ที่ ๖	๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสาย กม. ๙-ผ่านศึก (ช่วงดริมวัลเลย์เขา ใหญ่) หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง มะกรูด	กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๓๐๐		๔๙๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายกม.๘ ณะ ริชต์-ภูจันทรา (ช่วงริสอร์ท) หมู่ ที่ ๖	๑๗	โครงการปรับปรุงถนน สายภู จันทรา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐		๔๙๕,๘๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ตั้งโอนเป็น รายการใหม่	

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยวัดป่าอุดมสุข หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ถนนสายแยกสีกกภู เดือน-สายวชิราฯเขาวง(ช่วง เดอะเปียโน) หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงระเบิด หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกม.๙ (หลังฟาร์ม) หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๖๖	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบาย น้ำ/รางระบายน้ำ ข้างถนนสาย กม.๙ ธาระริชต์-ผ่านศึก ช่วงหน้า บ้านผู้ใหญ่ตู หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐					
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกลางหมู่บ้าน-บ้านกลางภู หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ		
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)			
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเขา แหลม หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๑,๙๔๒,๔๐๐						
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเขาแหลม หมู่ที่ ๖	๑๘	๑.โครงการปรับปรุงถนนสาย เขา แหลม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	กองช่าง	✓			๒,๔๕๗,๖๐๐	๔๘๖,๖๐๐		๔๘๖,๐๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนนอีแซว-ผช. กร หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๑,๑๕๒,๐๐๐						
๗๒	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อ ระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/ท่อ ลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ เสีย ใหญ่ถนนสายกม.๙ธนะ รัชต์-ผ่านศึก ช่วงหน้าบ้าน ผู้ใหญ่ตู้ หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๑,๕๑๘,๗๕๐						
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยข้าง ธกส. หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๓๙๙,๓๖๐						

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
	หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม											
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย บ้านนายชอบ นายแดง มุกดา หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๒๐๐,๐๐๐				
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย เชื่อมตลาดจำลอง หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหมอแดง หมู่ที่ ๗	๒๐	โครงการปรับปรุงถนน สายหมอ แดง (ช่วงมอเตอร์เวย์) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	กองช่าง		✓		๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๖๐๐		๔๙๖,๐๐๐	ตั้งโอนเป็น รายการ ใหม่
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านหมอแดง หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๗๘	โครงการขยายถนน คสล. สายกม.๑ ธารินทร์-สีมามงคล หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหมอแดง หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สำนักสงฆ์เมตตาธรรม หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย บ้านนางสว่าง หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายดิน หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๔๔๐,๐๐๐					
๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายประทุม หมู่ที่ ๗	๒๑	โครงการปรับปรุงถนน ซอย บ้านปทุม หมู่ที่ ๗ บ้านไทย เดิม	กองช่าง	✓			๔๔๐,๐๐๐	๔๕๓,๒๐๐		๔๔๙,๐๐๐	ตั้ง โอน เป็น รายการ ใหม่	
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายมอกระหาด- มิตรภาพ(ช่วงไทยเดิม-สี่แยก) หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๘๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ถนนสายวัดถ้าโพธิ์ทอง- สักภูเดือนวชิราฯ หมู่ที่ ๗	๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสาย ถ้าโพธิ์ทอง-(วชิราฯ-สักภู เดือน) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๗๐๐			ข้อบัญญัติ	
๘๖	โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต ถนนซอยผู้ช่วยม่อม หมู่ ที่ ๗			กองช่าง			✓	๓๙๔,๕๕๐					
๘๗	โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สายบ้านลุงต๋ม หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๖๕๗,๕๘๔					

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดไทยเดิม-บ้านผญ. รัชชัย หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑,๑๐๔,๐๐๐					
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมตลาดจำลอง หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑,๔๔๐,๐๐๐					
๙๑	โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ บ้านนายชอบ หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองสุข แก้วเขียว หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๔๔๐,๐๐๐					
	หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง												
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านนา-ชนงพระ หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยบ้านยายตุ่น หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๙๕	ปรับปรุงถนน คสล. ซอยเหล็ทรวง หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					



ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาด เงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๒๗๐,๓๖๐					
๙๗	โครงการปรับปรุงทำนน้ำวัด วัดป่าอำนวยการ หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๒๐๐,๐๐๐					
	หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล												
๙๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านอบต.ดวง-กรมป่าไม้ หมู่ที่ ๙			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสามแยก-ไร่แสงจันทร์ หมู่ที่ ๙			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองกระท่อม หมู่ที่ ๙			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักกวชिरาฯเขาวง-เขาจันทร์ (ช่วงสามแยกไร่แสงจันทร์-ศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๙	๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายหลักกวชिरาฯบ้านเขาวง-เขาจันทร์(ช่วงสามแยกไร่แสงจันทร์-ศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๙๐๐		๔๘๐,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่	
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ที่ ๙			กองช่าง			✓	๔๗๖,๑๖๐					
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักแกวกวชिरาฯเขาวง-เขาจันทร์ หมู่ที่ ๙			กองช่าง			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
	หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย											
๑๐๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๔ -๑ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๑ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๑,๘๔๓,๒๐๐				
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๓ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนอง ครก-คลองส่งน้ำหมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐				
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้าน-สวนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๑,๕๑๗,๕๐๐				
	หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด											
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายภูหิน สวาย-วัดถ้ำโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑	๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน เตาอิฐ-บ้านไทยเดิม-บ้านมอกระ หาด (สายภูหินสวาย-วัดถ้ำโพธิ์ ทอง) หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง		✓		๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐		๔๘๘,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยขาวเหนือ หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพระโส ๑ หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพระโส ๒ หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านครุแจ่ม หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๑๕	โครงการขยายทาง คสล. สาย กม.๑ ธารีซัด-สีมามงคล(ช่วง ทางเข้า) หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๑๑๐,๐๐๐					
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มพระโส ๒ หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มพระโส ๑ หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก กลุ่มพอเรสกรีน หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านลุงถื่อ หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๒๐	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐					
๑๒๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย- หญิง อบต.			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุง จำรัส หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๕๐,๘๕๓					
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายภูหิน สวาย (ช่วงบุญโต)หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรง ระเบิด-กรีนพอเรส หมู่ที่ ๑๑	๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลัง ระเบิด-กรีนพอเรส หมู่ที่ ๑๑ บ้าน มอเกาะหาด	กองช่าง	✓			๑,๔๙๓,๒๒๐			๑๔๒,๐๐๐		ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมาย เหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกม.๑ ชนะเลิศ-สีมามงคล (ช่วงหลัง โฮมโปร) หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๒๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ราง ระบายน้ำ/ท่อลอดระบายน้ำ ไหลถนนกม.๑ชนะเลิศ-สีมา มงคล(ช่วงปากทาง-คลอง) หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ/ราง ระบายน้ำ/ท่อลอดระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ช่วยพัน หมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๒๘	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อ ระบายน้ำ/รางระบายน้ำ/ท่อ ลอดระบายน้ำ ด้านหลัง อบต. หมู่ที่๑๑			กองช่าง			✓	๔๙๓,๕๐๐					
๑๒๙	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานกองช่าง			กองช่าง			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐					
๑๓๐	โครงการต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำแดง			กองช่าง			✓	๓,๐๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๓๑	โครงการจัดทำป้ายบอกซอย และประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๓๒	โครงการปรับปรุงห้องสำนัก ปลัด			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๑๓๓	โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง	๒๖	โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง	กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				ข้อบัญญัติ
๑๓๔	โครงการปรับปรุงห้องกอง สาธารณสุข			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๑๓๕	โครงการปรับปรุงห้องกองช่าง			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๑๓๖	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ปลัด			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๑๓๗	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน รองปลัด			กองช่าง			✓	๑๐๐,๐๐๐					
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มนางมาลัย พระโส ๑ หมู่ ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๓๙	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ หลังสำนักงาน เพื่อเป็น ศูนย์บริการผู้สูงอายุ และผู้ พิการ			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา  (บาท)	ข้อบัญญัติ  (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม  (บาท)	เบิกจ่ายจริง  (บาท)	
๑๔๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซลาร์เซลล์ภายในตำบล			กองช่าง			✓	๓,๐๐๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดถ้ำไก่แก้ว - ตลาดนัด หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสกุณตลา - น้อยหน้า หมู่ที่ ๑	๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสกุณตลา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐		๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ตั้งโอนเป็นรายการใหม่	
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านสกล หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงพงษ์ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๔๖	โครงการถนนลาดยาง ซอยบ้านใหญ่เขาละ-บ้านจำโปย หมู่ที่ ๑	๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายบ่อหินกาบ (ซอยบ้านใหญ่เขาระ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	กองช่าง	✓			๑,๔๘๐,๐๐๐		๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	ตั้งโอนเป็นรายการใหม่	



ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา  (บาท)	ข้อบัญญัติ  (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม  (บาท)	เบิกจ่ายจริง  (บาท)		
๑๔๗	โครงการถนนลาดยาง ซ.สวน น้อยหน้า - ซ.บ้านลุงพงษ์ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๑๔๘	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม ถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐					
๑๔๙	โครงการท่อระบายน้ำ ๓ แยก บ้านตาอ้อย - ดินเขา หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๒๘๘,๐๐๐					
๑๕๐	โครงการถนนลาดยาง ซ.สวน น้อยหน้า-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๑,๖๑๔,๐๐๐					
๑๕๑	โครงการท่อระบายน้ำ ถนนหน้า มิตรภาพซีดี หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๔๘๐,๐๐๐					
๑๕๒	โครงการถนน คสล.ซ.๓ วัดถ้ำ ไก่อแก้วหน้าบ้านสมหมาย-บ้าน บุญเลิศ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๔๔๓,๔๐๐๐					
๑๕๓	โครงการทำทางม้าลาย หน้า โรงเรียน ๒ โรงเรียน ทีเส้นขอบ ทาง ตั้งแต่ซุ้มประตูวัดถึงวัดถ้ำ ไตรรัตน์ หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๒๐๐,๐๐๐					
๑๕๔	โครงการป้ายจราจร หมู่ที่ ๑			กองช่าง			✓	๔๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมาย เหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้ากรอบรูป หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. บ้านลุงจาง หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๕๙๐,๐๐๐				
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำกะโจมทอง หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๑๕๘	โครงการวางท่อรับส่งน้ำ สระ เขาวง (หลังเมรุ) หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๙๖๐,๐๐๐				
๑๕๙	โครงการวางท่อน้ำทิ้ง หลังเมรุ หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๔๘๐,๐๐๐				
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สระเขาวง-บ้านนายวิโรจน์หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๒๙๕,๐๐๐				
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. ข้างบ้าน ผู้ใหญ่ตึก หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๙๒๓,๗๕๐				
๑๖๒	โครงการท่อระบายน้ำ ซ.ข้าง บ้าน ผู้ใหญ่ตึก หมู่ที่ ๔			กองช่าง			✓	๒๔๐,๐๐๐				
๑๖๓	โครงการทางเชื่อมเข้าซอย หมู่ ที่ ๔			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงบัว หมู่ที่ ๕	๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านลุง บัว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐			๔๙๗,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาง หมู่ที่ ๕			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนน สายเขา แคบ หมู่ที่ ๕	๓๐	๑.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแคบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐		๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
		๓๑	๒.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแคบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด		✓				๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐		
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช. ลุงทิม หมู่ที่ ๕			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๖๘	งบประมาณสนับสนุน และ ช่วยเหลือความเสียหายที่เกิด จากช้างป่า และจัดซื้อ อุปกรณ์ ไล่ช้าง หมู่ที่ ๕			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำโพด หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังเขา หมู่ที่ ๖	๓๒	โครงการปรับปรุงถนนสายหลังเขา (ช่วง กม.๙ ธาระริศต์) หมู่ที่ ๖ บ้าน โป่งกะสัง	กองช่าง	✓			๓๐๐,๐๐๐		๓๖๒,๖๐๐	๓๖๒,๖๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกเขาแหลม หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภู จันทรา หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยกลางภู หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๗๔	ขยายทางเข้า เขาแหลม หมู่ที่ ๖			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงต้อม หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนางหมู หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๑๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมนต์ชัย หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๗๘	โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เวิร์ส กลุ่มคลอง ๓ หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐					
๑๗๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ราง ระบายน้ำ/ท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำหน้าฟาร์มไก่ หมู่ ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย นายกำน หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายประทุม-ฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดไทยเดิม หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑,๑๐๐,๐๐๐					
๑๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. มอเตอร์เวย์-ช.บ้านนางหรั่ง หมู่ ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๘๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม ถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑,๓๐๐,๐๐๐					
๑๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้น ถ้าโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๒,๔๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๘๖	โครงการสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. บ้านนายกัน หมู่ที่ ๗			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๘๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทน์ หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๘๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านอำพร (ซ.วะกะเจียว) หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๙๐	โครงการปรับปรุงถนน สาย บ้านนา-ชนงพระ (ติดบ้านแม่ เราชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม) หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๙๑	โครงการซ่อมแซมคอสสะพาน ซ.วัดกะเจียว หมู่ที่ ๘			กองช่าง			✓	๒๐๐,๐๐๐					
๑๙๒	โครงการก่อสร้างถนน หมู่ ๙-๓ บ้านเขาวงษ์ สายหนองกระ ห้อม หมู่ที่ ๙			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๙๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมาย เหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ - เขาแหลม หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐					
๑๙๕	โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เวิร์ส หมู่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					
๑๙๖	โครงการขยายไหล่ทาง ซอย ๑ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๙๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๖๐๐,๐๐๐					
๑๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฟาร์มม้า-ซอย หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๙๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๒๐๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายครูแจ่ม-ผาไทย หมู่ที่ ๑๑	๓๓	โครงการก่อสร้างถนน สายครูแจ่ม- ผาไทย หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	กองช่าง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐		๔๖๙,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐		ตั้ง โอน เป็น รายการ ใหม่
๒๐๑	โครงการปรับปรุงถนน สายมอ เกาะหาด - วัดไทยเดิม ม.๗ หมู่ ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๗๕๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๐๒	โครงการปรับปรุงถนน เส้นทาง หลัก จากหน้าปากซอยทางเข้า - ทางเข้ากลุ่มพะโส หมู่ที่ ๑๑	๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัก (จาก ปากซอยทางเข้ากลุ่มพะโส ๑) เตา อิฐ-ไทยเดิม-มอกะหาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกะหาด	กองช่าง	✓			๑,๖๐๐,๐๐๐		๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๒๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์			กองช่าง			✓	๑,๕๐๐,๐๐๐				
๒๐๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้า อบต.			กองช่าง			✓	๕๐,๐๐๐				
๒๐๕	โครงการปรับปรุงห้องประชุม			กองช่าง			✓	๕๐,๐๐๐				



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๒ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถัง แชมเปญู พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง น้ำแดง			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๓	โครงการติดตั้งแชมเปญู พื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
๔	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัก พื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐					
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม ถังแชมเปญู พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านวงศ์ เกษตร			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐					
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวงศ์เกษตร			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๗	โครงการติดตั้งแชมเปอญ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านวงศ์เกษตร			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
๘	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัก หมู่ที่ ๒ บ้านวงศ์เกษตร			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐					
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปอญ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐					
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน เขาวง			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๑๒	โครงการติดตั้งแชมเปอญ พื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
๑๓	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัก หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐					
๑๔	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			กองช่าง			✓	๕๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐				
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะ เจียว			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				
๑๗	โครงการติดตั้งแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				
๑๘	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัก หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญหมู่ที่ ๕ บ้าน หนองมะกรูด			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐				
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๒๑	โครงการติดตั้งแชมเปญ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				
๒๒	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	กองช่าง	✓			๖๕๐,๐๐๐		๓๓๕,๕๐๐	๓๓๕,๕๐๐	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๒๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				
๒๖	โครงการติดตั้งแชมเปย หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				
๒๗	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัก หมู่ ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนางหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้าน ไทยเดิม	กองช่าง	✓			๖๕๐,๐๐๐		๓๓๓,๑๕๕	๓๓๓,๑๕๕	ตั้งโอน เป็น รายการ ใหม่
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม			กองช่าง			✓	๒๕๐,๐๐๐				
๓๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๓๑	โครงการตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
๓๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐					
๓๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง			กองช่าง			✓	๒๕๐,๐๐๐					
๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐					
๓๕	โครงการตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐					
๓๖	โครงการตั้งถังพร้อมโครงถัง หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐					
๓๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐					
๓๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				
๔๐	โครงการติดตั้งแซมแปยุ หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				
๔๑	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัง หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				
๔๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถัง แซมแปยุหมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐				
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				
๔๔	โครงการเปลี่ยนถังแซมแปยุ บ้าน คลองชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย			กองช่าง			✓	๓๕๐,๐๐๐				
๔๕	โครงการติดตั้งแซมแปยุ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				
๔๖	โครงการติดตั้งพร้อมโครงถัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑๑			กองช่าง			✓	๖๕๐,๐๐๐				
๔๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด			กองช่าง			✓	๒๕๐,๐๐๐				
๔๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด			กองช่าง			✓	๑๕๐,๐๐๐				
๕๐	โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ บ้าน มอกระหาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระ หาด			กองช่าง			✓	๓๕๐,๐๐๐				
๕๑	โครงการตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด			กองช่าง			✓	๔๐๐,๐๐๐				
๕๒	โครงการตั้งถังพร้อมโครงถัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด			กองช่าง			✓	๔๕๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง น้ำแดง			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๒	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านวงศ์ เกษตร			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๓	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๔	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะ เจียว			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๕	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง มะกรูด			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๖	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านโป่ง กะสัง			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๗	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๘	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					
๙	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านธาร มงคล			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐					



ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง ชัย			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอ กระหาด			กองช่าง			✓	๓๐๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายกม.๑ ณะ รัชต์-สีมามงคล ช่วงหน้าโรงงานทำ ซีเมนต์-สีมามงคล หมู่ที่ ๒			กองช่าง			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนนสายกม.๙ ณะรัชต์- ผ่านศึก (ช่วงเขาวง-ผ่านศึก) หมู่ที่ ๓			กองช่าง			✓	๒,๐๐๐,๐๐๐					
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนนสายแยกสัฎฎ์เดือน- สายวชิราฯ			กองช่าง			✓	๔,๐๐๐,๐๐๐					
๔	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สาสายกม.๙ ณะรัชต์ ผ่านศึก-วชิราฯ (สายข้างวัดถ้ำเขาวง)			กองช่าง			✓	๓,๐๐๐,๐๐๐					
๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนนสายวัดถ้ำโพธิ์ทอง- สายแยกสัฎฎ์เดือนสายวชิราฯ			กองช่าง			✓	๓,๒๒๕,๖๐๐					

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงินสะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อเนกประสงค์ รร.บ้านนาประสิทธิ์ วิทยาคาร			กองช่าง			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐				
๒	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			กองช่าง			✓	๔,๐๐๐,๐๐๐				

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์All in one สำหรับสำนักงาน			สำนัก ปลัด			✓	๓๔,๐๐๐					
๒	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA			สำนัก ปลัด			✓	๕,๐๐๐					
๓	สายดับเพลิง เส้นลวด ๑๒,๐๐๐ บาท			สำนัก ปลัด			✓	๖๐,๐๐๐					
๔	สายดับเพลิง เส้นลวด ๑๑,๒๕๐ บาท			สำนัก ปลัด			✓	๙๐,๐๐๐					
๕	หัวฉีดดับเพลิง แทนปืน			สำนัก ปลัด			✓	๕๐,๐๐๐					
๖	หัวฉีดดับเพลิง			สำนัก ปลัด			✓	๓๐,๐๐๐					
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์All in one สำหรับสำนักงาน			กอง การศึกษา			✓	๕๑,๐๐๐					
๘	ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต			กอง การศึกษา			✓	๑๘,๕๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๙	พัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัดไม้ น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว			กอง การศึกษา			✓	๗,๒๐๐					
๑๐	พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นขนาด ๒๔ นิ้ว			กอง การศึกษา			✓	๖๑,๐๐๐					
๑๑	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA			กอง การศึกษา			✓	๕,๐๐๐					
๑๒	รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้ง เครนไฮดรอลิก			กองช่าง			✓	๓,๐๐๐,๐๐๐					
๑๓	รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ ไม่ต่ำ กว่า๙๐ กิโลวัตต์ มีช่องว่างหลัง คนขับดับเบิ้ลแคม			กองช่าง			✓	๗๒๙,๐๐๐					
๑๔	เครื่องปั๊มลมสกรูแบบลากจูง			กองช่าง			✓	๙๐๐,๐๐๐					
๑๕	รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อแบบอัดท้าย			กองช่าง			✓	๒,๔๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๑๖	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี เกียร์อัตโนมัติ			กองช่าง			✓	๔๘,๐๐๐				
๑๗	ถังไฟเบอร์กลาส ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๑	จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบ	กองช่าง	✓			๙๙,๖๐๐	๘๕,๘๐๐		๔๙,๕๐๐	
๑๘	เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์			สำนักปลัด			✓	๑,๔๐๐				
๑๙	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง			สำนักปลัด			✓	๓๐,๐๐๐				
๒๐	เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๕ กก.	๒	จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	✓			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐		๑๗,๔๙๐	
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน			สำนักปลัด			✓	๕๑,๐๐๐				
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน			สำนักปลัด			✓	๑๖,๐๐๐				
๒๓	โทรศัพท์สำนักงาน			สำนักปลัด			✓	๓,๐๐๐				
๒๔	ตู้กระจกบานเลื่อน			สำนักปลัด			✓	๒๔,๐๐๐				

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ	
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๒๕	โต๊ะทำงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.			สำนักปลัด			✓	๒๔,๐๐๐					
๒๖	โต๊ะทำงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.			สำนักปลัด			✓	๒๖,๐๐๐					
๒๗	เก้าอี้สำนักงาน			สำนักปลัด			✓	๑๒,๕๐๐					
๒๘	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			สำนักปลัด			✓	๘,๙๐๐					
๒๙	เก้าอี้พลาสติก			สำนักปลัด			✓	๓๐,๐๐๐					
๓๐	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๓	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	✓			๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐			๑๕,๙๙๐	
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน	๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	กองคลัง	✓			๖๘,๐๐๐	๔๖,๐๐๐			๔๕,๙๘๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๓๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล			กองคลัง			✓	๔๖,๐๐๐				
๓๓	ตู้กระจกบานเลื่อน			กองคลัง			✓	๒๔,๐๐๐				
๓๔	ตู้เอกสาร ๒ ช่อง			กองคลัง			✓	๒๒,๐๐๐				
๓๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน			กอง การศึกษา			✓	๑๗,๐๐๐				
๓๖	เครื่องพิมพ์ชนิดสี/Multifunction	๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กอง การศึกษา	✓			๒๔,๐๐๐	๗,๕๐๐		๗,๔๙๐	
๓๗	โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหาร			กอง การศึกษา			✓	๖๕,๐๐๐				
๓๘	โต๊ะโม่กาแฟหน้าขาขนาด ๗๕*๑๘๐*๗๕ ซม.			กอง การศึกษา			✓	๑๐,๕๐๐				
๓๙	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง			กองช่าง			✓	๖,๐๐๐				



ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๐	เครื่องสูบน้ำชนิดหยดไฮดรอลิกแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐/ นาที่	๖	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหยดไฮดรอลิก แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	กองช่าง	✓			๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐		๒๓,๐๕๖	
๔๑	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า	๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๓ HP จำนวน ๓ ตัว	กองช่าง	✓			๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐		๙๗,๖๖๙	
๔๒	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า			กองช่าง				๑๗๗,๐๐๐				
๔๓	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ พร้อม ใบพัด ขนาด ๗.๕ แรงม้า	๘	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๗.๕ HP จำนวน ๓ ตัว	กองช่าง				๒๔๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			
๔๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน			กอง สาธารณสุข				๑๗,๕๐๐				
๔๕	โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน			กอง สาธารณสุข				๑๐,๐๐๐				
๔๖	เครื่องพิมพ์ชนิดสี	๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑	สำนักปลัด	✓			๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๙,๙๙๐	

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
					ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	แผนพัฒนา (บาท)	ข้อบัญญัติ (บาท)	จ่ายขาดเงิน สะสม (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	
๔๗	ตู้อเนก ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต	๑๐	จัดซื้อตู้อเนก ขนาด ๑๓ คิวบิก ฟุต จำนวน ๑ ตู้	สาธารณสุข ฯ	✓			๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐		๑๖,๙๐๐	
๔๘	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า			กองช่าง			✓	๑๒๖,๐๐๐				
๔๙	เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ พร้อม ใบพัด ขนาด ๗.๕ แรงม้า			กองช่าง			✓	๒๔๐,๐๐๐				