

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.แผนงานการศึกษา

๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑. ศพด.อบต.หนองน้ำแดง ศพด. บ้านเขาวง ศพด.วัดชีราลง กรณวราราม ๒.เด็กร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๖๙,๔๒๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๕๘๙,๖๗๑
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑. โรงเรียนบ้านนา โรงเรียน โป่ง กะสัง โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียน วัดชีราลงกรณวราราม และ ศพด. ๓ แห่ง ๒.เด็กร้อยละ ๑๐๐	๑,๙๕๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๖๘๘,๑๓๗.๗๑
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการศึกษา)	๑.นักเรียนใน ศพด.สังกัถ์ อบต. หนองน้ำแดง ๒.จำนวน ๓ แห่ง	๔๖๗,๒๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๐๙,๓๐๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การจัดการศึกษาท้องถิ่น	๑.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร อบต. บุคลากรกองการศึกษา ๒. จำนวน ๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	✓			-
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศพด. อบต.หนองน้ำแดงศพด. โรงเรียนวัดวชิราลงกรณ และ ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ นักเรียนสังกัดคณะกรรมการ ประถมศึกษา (สพฐ.)	๑.ร.บ้านนา ,ร.ร.บ้านโป่งกะสัง , ร.ร.วัดวชิราลงกรณฯ , ร.ร.บ้านเขา วง ๒. จำนวน ๑๐๐ %	๔,๐๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑,๘๗๘,๗๐๐
๗	โครงการรักษาความปลอดภัย ของ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง	๑.กองการศึกษาและศพด.อบต. หนองน้ำแดง ๒.จำนวน ๑แห่ง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๗๕,๐๐๐
๘	โครงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัยการ ใช้รถ ใช้ถนน สำหรับนักเรียน/เด็กและ เยาวชน/ประชาชน ตำบลหนองน้ำแดง	๑.เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ใน ตำบลหนองน้ำแดง ๒.ศพด.ต้นแบบการจราจรปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน	๑.เด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ นาฏศิลป์และการแสดง สำหรับเด็กและเยาวชน	๑.เด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของเด็กปฐมวัย/เด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	๑.เด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	๕๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๒๑,๓๗๐
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	๑.ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			-
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑.ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖			✓	๒๔,๓๕๐
๖	โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. เด็กและเยาวชน ๒. จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	๑. เด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๒๑๔,๔๙๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข และ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	๑. ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๐,๐๐๐
๒	เงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง	๑. ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข และ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑. ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ผู้สูงอายุในตำบลหนองน้ำแดง ๒. ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐	๑๓,๒๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๖,๓๖๒,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑. ผู้พิการในตำบลหนองน้ำแดงที่ ขึ้นทะเบียนแล้ว ๒. ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐	๒,๕๙๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑,๒๗๗,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑. ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองน้ำ แดงที่แสดงตนเพื่อขอรับการ ช่วยเหลือ ๒. ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗		✓		๔๓,๕๐๐

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในตำบลหนองน้ำแดง	๕๐,๐๐๐	-			✓	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านล่างเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

-งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริ	๑. ประชาชนในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	๑. เกษตรกรในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ	๑. ประชาชนในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๑. ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่	๑๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน ตำบลหนองน้ำแดง	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๓	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	๑. สตรีในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน	๑. ครอบครัวในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๐ ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑. ถนนมิตรภาพ ถนนธนรัชต์ ๒. จำนวน ๒ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๑๕,๔๐๐
๒	โครงการฝึกอบรม ทบพวน สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และส่งเสริมศักยภาพการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อพปร.)	๑. อพปร. ในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๖๐ นาย	๖๐,๐๐๐	-	✓			-
๓	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	๑. ประชาชนในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	✓			-
๔	โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน	๑. ประชาชนในตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๕๕ คน	๑๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ๒. จำนวน ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๑๑,๔๕๐
๒	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอปากช่อง	๑. ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	ตั้งงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ หรืออุดหนุนงบประมาณหรือขอรับ การอุดหนุนงบประมาณจาก อปท. ในเขตอำเภอปากช่อง จำนวน ๑๔ แห่งๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัด นครราชสีมา	เหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมวินท้องถิ่นไทย	๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ๒. จำนวน ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อปท.	๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ๒. จำนวน ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๓	โครงการจัดอบรม ด้านระเบียบ กฎหมาย	๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ๒. จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. ตำบลหนองน้ำแดง ๒. พื้นที่ ๑๐๐ %	๕๐๐,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๔๙๖,๘๐๐
๒	โครงการบริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ตำบลหนองน้ำแดง ๒. จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-	✓			-
๓	โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการด้านบริหารงานคลัง	๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ๒. จำนวน ๔๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖			✓	๙๒,๖๓๐
๔	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและบ้านเลขที่	๑๑ หมู่บ้านภายในตำบลหนองน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	✓			-
๕	โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง	ห้องกองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา งานก่อสร้าง (สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนน สายแยกสักภู เดือน-สายวชิราฯเขาวง หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองน้ำแดง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๑,๙๐๐	-	✓			-
๒	โครงการปรับปรุงถนน สายแยกสักภู เดือน-สายวชิราฯเขาวง (ช่วงแฟนตาซีรีสอร์ท) หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองน้ำแดง	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๙๐๐	๓ มกราคม ๒๖๕๗ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๔๗๘,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙-ผ่านศึก (ช่วง ม.๓ บ้านป่าไม้) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๙๙๐,๔๐๐	๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๗๑๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙-ผ่านศึก (ช่วง ม.๓ หน้าแยกสำนักสงฆ์) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๗๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗		✓		๔๔๔,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนน สาย กม.๙ ณะ รัชต์-ผ่านศึก (ช่วงวัดถ้ำพรหมจันทร์) หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	ผิวจราจรกว้าง๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๑๙,๔๐๐	-	✓			-
๖	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙-ผ่านศึก (ช่วง ม.๓ หน้าเขาวงโฮมสเคย์) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	ผิวจราจรกว้าง๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๙๐๐	๔ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๔๘๙,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนน สายวชิรา-เขาวง (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านเขาวง-แยกวนาลี) หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	ผิวจราจรกว้าง๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๓๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๔๘๙,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙-ผ่านศึก (หนองมะกรูด) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๖.๐๐ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๙๙๘,๘๐๐	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๗๒๐,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๘ ณะ รัชต์-ภูจันทรา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๔๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๔๙๑,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านผู้ช่วยกร- จำวิเชียร หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๘๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๙-ผ่านศึก (ช่วง ม.๖ แคลิฟอเนียร์) หมู่ที่ ๖ บ้าน โป่งกะสัง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๖.๐๐ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔	๙๙๘,๔๐๐	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๗๕๘,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ขยายข้างโรงระเบิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐เมตร ระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	-	✓			-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทาง สาย เขาแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	ผิวจราจรกว้าง๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๖๐๐	-	✓			-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน สายหมอแดง หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๖.๐๐เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๑๘๕.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	✓			-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน สายไทยเดิม- ตลาดจำลอง หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๓๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๔๘๖,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน สายสามแยกวชิ ราเขาวง-กม.๙ ผ่านศึก หมู่ที่ ๙ บ้าน ธารมงคล	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๖.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๑๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๘,๔๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน สายสามแยกวิชิต ราชาเขาวง-กม.๙ (ช่วงธารมงคลไปแยก เขาจันทร์)หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๔๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๔๙๑,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๘๐๐	-	✓			-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน สายภูหินสวย-วัด ถ้ำโพธิ์ทอง (ช่วงแยกวัดถ้ำโพธิ์ทอง) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๕.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	✓			-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน ซอยลุงจำรัส (ซอยกลาง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร ผิวหน้า เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๓๓,๗๐๐	-	✓			-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๑ธนะ รัชต์-สีมามงคล (ช่วงเตาอิฐ)หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๙๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗		✓		๔๔๒,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน สายกลางหมู่บ้าน- สวนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๕.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๔,๒๐๐	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๖ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๔๙๓,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ซอยทางเข้าสวน น้อยหน้า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๔,๒๐๐	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖			✓	๔๘๖,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอย ไทยสมุทร หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว	ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน ๑๕ บ่อ	๔๔๕,๐๐๐	-	✓			-
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์- ทองสถิตฮิลล์-คอกวัว หมู่ที่ ๖ บ้านโป่ง กะสัง	ผิวจราจรกว้าง๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	✓			-
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน สายป่าลำไย-รัชฎี โยม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง๖.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อย กว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๗๐๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๖๐,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน ๑๒ บ่อ	๓๖๒,๐๐๐	-	✓			-
๒๘	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบข้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	ผิวหน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตาราง เมตร	๔๙๔,๒๐๐	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๔๐๔,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมเข้าซอย หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมต่อซอยกับถนนธนะรัชต์ ๔ ซอย ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๑๐๔,๔๐๐	-	✓			-
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านลุงเฉลิม หมู่ที่ ๒ บ้านวังขะเขตร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๘๐๐	-	✓			-
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทาง สายบ้านผู้ช่วยเอ-สามแยกไทยสมุทร หมู่ ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว	ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๖๔,๒๐๐	-	✓			-
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน สายกม.๒- โรงแรมพราว หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง	ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ เมตร ผิวหนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร	๓๘๙,๙๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๓๗๙,๐๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอทะหาด	รั้วตาข่ายเหล็กความกว้างช่อง ตาข่ายรวมเสาช่องละ ๒.๕๐ เมตร ระยะก่อสร้าง ๑๘๕ เมตร โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๓๔	โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านลุงจ หมู่ที่ ๒ บ้านวังขะเขตร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๒,๘๐๐	-	✓			-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านหมอแดง (๑.๑๖๘) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๔๙๓,๐๐๐
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร ผิวหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๑,๘๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๔๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

๘.๑ แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน น้อยหน้าและขงดีเมืองปากช่อง	๑.อำเภopakช่องและตำบลหนอง น้ำแดง ๒.จัดงานจำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-	✓			-
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ เชื่อมโยง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบเชื่อมโยงภายในตำบล จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	-	✓			-