

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.แผนงานการศึกษา

๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๐๖๙,๔๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๔๒๖,๓๘๔ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๐๑๑,๑๗๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒๘๐,๘๙๔.๕๓ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าพัฒนาการศึกษา)	๔๓๒,๘๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒๓๘,๖๑๒ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัด การศึกษาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘			✓	๖๕,๔๖๑ (๘ มี.ค. ๖๘)
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการประถมศึกษา (สพฐ.)	๓,๙๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑,๙๑๔,๑๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการรักษาความปลอดภัย ของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำแดง	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๗๕,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๘	โครงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัยการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับนักเรียน/เด็กและเยาวชน/ ประชาชน ตำบลหนองน้ำแดง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ กองการศึกษาฯ อบต.หนองน้ำแดง	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.อบต. หนองน้ำแดง	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนเพิ่มเติมค่าอาหารกลางวัน/อาหารเสริม นม	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมการศึกษาของ ศพด.	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ นาฏศิลป์และการ แสดง สำหรับเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของเด็ก ปฐมวัย/เด็กและเยาวชน ตำบลหนองน้ำแดง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๓๑,๙๖๐ (๙ มี.ค. ๖๘)
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วัน ผู้สูงอายุและวันครอบครัว	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๗			✓	๓๒,๖๔๕ (๑๕ พ.ย. ๖๘)
๖	โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓	๑๘๓,๘๙๔ (๑๗-๑๙ มี.ค. ๖๘)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข และ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๕๑,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๒	เงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลหนองน้ำแดง	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข และ ๑๐ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคม

๓.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๑๘๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๔,๔๖๔,๙๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๑๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๙๔๒,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒๙,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๒๒๓,๘๒๐ (๒๓ มี.ค. ๖๗)
๓	โครงการแบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการปันรอยยิ้มเติมความสุข	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

-งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม และ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมฝึกรอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๓,๑๕๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๒	โครงการฝึกอบรม ทบพวน สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และส่งเสริม ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓	๑๒,๕๐๐ (๘ ม.ค. ๖๘)
๒	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอปาก ช่อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๑๐,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘)
๔	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัด นครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อบต.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๔๒๓,๒๐๐ (๑๐-๑๒ มี.ค. ๖๘)
๓	โครงการจัดอบรม ด้านระเบียบ กฎหมาย	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมด้านระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการด้านบริหารงานคลัง	๒๔๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและบ้านเลขที่	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา งานก่อสร้าง (สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะ หาด	๔๙๖,๓๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	๔๙๖,๐๐๐ (๔ พ.ย.๖๗-๓ มี.ค.๖๘)
๒	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน ขยายสระข้าง วัด หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	๔๙๙,๓๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน ขยายหลวงปู่ โชติ หมู่ที่ ๒ บ้านวังษ์เกษตร	๒๖๐,๖๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงถนน ช่วงเขาใหญ่แฟนตาซี หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๔๙๒,๖๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓		๔๙๐,๐๐๐ (๗ ก.พ.-๘ เม.ย.๖๘)
๕	โครงการปรับปรุงถนน ขยาย ๑ ฟาร์มม้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	๔๙๐,๙๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘		✓		๔๘๙,๐๐๐ (๒๕ ก.พ.-๑๑ เม.ย.๖๘)
๖	โครงการปรับปรุงถนน ขยาย ๕ หนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๒๔๗,๕๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการปรับปรุงถนน ขยาย ๖ คลองชัย - เขา แหลม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	๔๙๐,๙๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘		✓		๔๘๙,๐๐๐ (๒๘ ก.พ.-๑๔ เม.ย.๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนน ขยายแก้มังกร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๓๙๑,๒๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการปรับปรุงถนน ขยายข้างฟาร์มไก่เบทาโกร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๓๘๗,๙๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ขยายโตสุขเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังษ์เกษตร	๔๑๖,๓๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ขยายนายเท หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	๒๘๕,๙๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ขยายนายบรรเจิด หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	๔๙๖,๑๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๔๙๔,๐๐๐ (๑๘ ก.พ.-๑๙ เม.ย.๖๘)
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ขยายลุงจำรัส หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	๔๘๕,๕๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๔๘๑,๐๐๐ (๑๘ ก.พ.-๑๙ เม.ย.๖๘)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ขยายลุงทิม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	๒๑๔,๑๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ขยายสระข้างวัด หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	๒๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ขยายหน้าโรงงานกรอบรูป หมู่ที่ ๒ บ้านวังษ์เกษตร	๓๑๔,๔๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ขอยหลังวัดถ้ำไทรรัตน์ บ้านนายรณรงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๓๔๖,๒๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน สายข้างวัดถ้ำเขาวง- หนองมะกรุต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๔๕๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		๔๕๖,๐๐๐ (๑๓ มี.ค.- ๑๒ พ.ค.๖๘)
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน สายเขาแคบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรุต	๔๙๖,๑๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๔๙๔,๐๐๐ (๑๑ ก.พ.- ๑๒ เม.ย.๖๘)
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน สายถ้ำกระโจมทอง หมู่ ที่ ๓ บ้านเขาวง	๑๓๗,๙๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน สายแยกสักภูเดือน-วชิ ราเขาวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	๔๙๗,๖๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		๔๙๗,๐๐๐ (๑๓ มี.ค.- ๑๒ พ.ค.๖๘)
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน สายสามแยกวชิราฯ เข ว-กม.๙ ผ่านศึก (ต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ ๙ บ้าน ธารมงคล	๔๙๖,๑๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๘		✓		๔๙๓,๐๐๐ (๑๐ มี.ค.- ๙ พ.ค.๖๘)
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน สายสำนักสงฆ์-ทองสถิต อิฐ-คอกวัว หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	๔๙๖,๑๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓		๔๙๓,๐๐๐ (๑๑ ก.พ.- ๑๒ เม.ย.๖๘)
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน สายหนองกระท่อม หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	๔๙๙,๔๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ขอย ๔ ต.เต่าการเดินโฮมหมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	๓๗๑,๗๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ซอย บ้าน ผช.เอ-สามแยกไทยสมุทร หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว	๔๙๘,๔๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ซอยข้างโรงระเบิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่ง กะสัง	๔๙๙,๔๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		✓		๔๙๙,๐๐๐ (๒๔ ก.พ.-๑๐ เม.ย.๖๘)
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ซอยต้นน้ำลำตะคอง หมู่ที่ ๘ บ้าน ไทรทอง	๔๓๖,๙๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต ซอยบ้านนายเข้ม หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองมะกรูด	๔๙๙,๘๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สาย กม.๙ - ผ่านศึก (ช่วงวัดฯ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	๙๖๒,๘๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗			✓	๗๔๐,๐๐๐ (๑๐ ม.ค.-๑๑ มี.ค.๖๘)
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตสาย กม.๙ - ผ่านศึก(ช่วงสามแยก กม.๙ ธาระริชต์) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	๑,๐๓๐,๖๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓	๘๖๕,๐๐๐ (๑๓ ม.ค.-๑๔ มี.ค.๖๘)
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายกม.๑ธาระริชต์-สีมามงคล (ช่วง บ้านเช่า) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	๔๙๙,๙๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายกม.๘ ธารวัชร-ภูจันทรา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	๔๙๙,๘๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน-สวนดอกไม้ (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	๒๑๓,๑๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	๔๙๙,๘๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านหมอแดง (ช่วงแยกบ้าน ผู้ช่วยม่อม) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	๖๒๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านหมอแดง -สายวชิราภักดิ์ เดือน หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	๔๙๙,๘๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายภูหินสวาย-ถ้ำโพธิ์ทอง (ตอนแยก กรีนฟอเรส) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	๔๙๗,๗๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายภูหินสวาย-ถ้ำโพธิ์ทอง(ตอนภูหิน สวาย) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	๔๙๑,๒๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายสถานปฏิบัติธรรมธรรมโมลี หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอทะหาด	๔๔๗,๒๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายสามแยกกวชิวา-เขาวง-กม.๙ ผ่าน ศึก (ช่วงแปลงผัก) หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	๔๔๘,๖๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายสำนักสงฆ์ถ้ำเมตตาธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	๔๔๙,๘๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอทะหาด	๒๗๙,๖๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓	๒๗๗,๕๐๐ (๕ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๖๘)
๔๔	โครงการปรับปรุงลาน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอทะหาด	๔๔๗,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		✓		๔๗๙,๐๐๐ (๒๔ ก.พ. - ๒๕ เม.ย. ๖๘)
๔๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาวง หมู่ ที่ ๓ บ้านเขาวง	๓๕๕,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔๖	โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บวัสดุและ ห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำแดง	๔๔๙,๐๐๐	มิ.ย.- ก.ค. ๖๘		✓		๔๔๙,๐๐๐ (๒๑ มี.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๘)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

๘.๑ แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานน้อยหน้า และของดีเมืองปากช่อง	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมการจัดงานทุเรียน	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ