

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	✓			๒,๐๑๑,๑๗๘	๑,๗๐๒,๒๗๕.๕๐	๕๘,๙๐๒.๕๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานด้านการจัดการศึกษา ท้องถิ่น			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.หนองน้ำแดง			✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	โอนลดไปตั้ง รายการใหม่
๔	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด คณะกรรมการประถมศึกษา (สพฐ.)	✓			๓,๙๕๒,๐๐๐	๓,๙๙๕,๐๐๙	๔๐๖,๙๙๑	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย ของสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองน้ำแดง	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

๖	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	โอนลดไปตั้งรายการใหม่
๗	โครงการค่ายฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์และการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	โอนลดไปตั้งรายการใหม่
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของเด็กปฐมวัย/เด็กและเยาวชนตำบลหนองน้ำแดง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๓๑,๙๖๐	๖๘,๐๔๐	กองการศึกษาฯ	๙ ม.ค.๖๘
๙	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐๐	๑๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๐ เม.ย. ๖๘
๑๐	โครงการสืบสานพระเพณีวันลอยกระทง	✓			๕๐,๐๐๐	๓๒,๖๔๕	๓๕๕	กองการศึกษาฯ	๑๕ พ.ย. ๖๗
๑๑	โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	โอนลดไปตั้งรายการใหม่
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมสุขภาพเด็ก-เยาวชน/ประชาชน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๓๑๔,๘๘๔	๑๔,๑๐๖	กองการศึกษาฯ	๑๗ - ๑๙ ม.ค. ๖๘

๑๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	✓			๓๕๐,๐๐๐	๘๖,๔๖๘.๘๕	๒๖๓,๕๓๑.๑๕	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับดำเนินการด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริ			✓	๒๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	โอนลดไปตั้งรายการใหม่
๑๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๕,๑๘๐,๘๐๐	๑๓,๖๘๖,๕๐๐	๑,๔๙๔,๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๓,๑๖๘,๐๐๐	๒,๙๒๘,๔๐๐	๒๓๙,๖๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๒๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงสร้างสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๒๐	โครงการตามแนวพระราชดำริ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โอนลดไปตั้งรายการใหม่

๒๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โอนลดไปตั้งรายการใหม่
๒๒	โครงการส่งเสริมฝักอบรมอาชีพ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๒๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	โอนลดไปตั้งรายการใหม่
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๒๕	โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๒๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๕๐	๕,๐๕๐	สำนักปลัด	จ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ และ เม.ย.๖๘
๒๗	โครงการฝักอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อพปร.)และส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อพปร.)			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๒๘	โครงการฝักอบรมดับเพลิงเบื้องต้น			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ

๒๙	โครงการรณรงค์ไม่เผาป่าลดหมอกควัน	✓			๑๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘
๓๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	✓			๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๘ ม.ค. ๖๘
๓๑	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภopakช่อง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๓๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๓	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๓๔	จัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองคลัง	ยังไม่ดำเนินการ
๓๕	โครงการบริหารประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ยังไม่ดำเนินการ
๓๖	โครงการส่งเสริมวินท้องถิ่นไทย			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๙,๕๐๐	สำนักปลัด	โอนลด

๓๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อบต.	✓			๓๕๐,๐๐๐	๖๓๙,๒๐๐	๔๐,๘๐๐	สำนักปลัด	๑๐-๑๒ มี.ค. ๖๘
๓๘	โครงการจัดอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯลฯ ด้านบริหารการคลัง			✓	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	กองคลัง	ยังไม่ ดำเนินการ
๓๙	โครงการจัดอบรม ด้านระเบียบ กฎหมาย			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๐	โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและ บ้านเลขที่			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน สายบ่อ หินกาบ-บ้านใหญ่เขาระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๘- ๒๖ ก.ย.๖๘
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนสายแยก สัฎฐเดือน-สายวชิราฯเขาวง หมู่ ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๔๙๗,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๘- ๘ เม.ย.๖๘
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนสายแยก สัฎฐเดือน-สายวชิราฯเขาวง (ช่วงสระน้ำ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง น้ำแดง			✓	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ เม.ย.๖๘- ๒๐ พ.ค.๖๘
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน สายแยก สัฎฐเดือน-สายวชิราฯเขาวง			✓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๘- ๘ เม.ย.๖๘

	(ช่วงสระน้ำ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง น้ำแดง								
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน สายข้าง วัดถ้ำเขาวง-หนองมะกรูด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๘- ๘ เม.ย.๖๘
๔๗	โครงการปรับปรุง ถนน ซอย หลังวัดถ้ำไตรรัตน์ บ้านนาย ยรรยง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำ แดง	✓			๓๔๖,๒๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๒๐๐	กองช่าง	๓๐ ก.ค.๖๘- ๒๕ ก.ย.๖๘
๔๘	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน ซอยหลวงปู่โชติ หมู่ที่ ๒ บ้าน วงศ์เกษตร	✓			๒๖๐,๖๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๗๔,๖๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ย.๖๘- ๒๘ พ.ย.๖๘
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหน้า โรงงานกรอบรูป หมู่ที่ ๒ บ้าน วงศ์เกษตร	✓			๓๑๔,๔๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	๑๙ ส.ค.๖๘- ๒๕ ก.ย.๖๘
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน ขยาย ไหล่ทางสาย กม๙. ธาระริชต์- ผ่านศึก หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๓๓๑,๕๐๐	๓๓๑,๕๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ก.ค.๖๘- ๑๙ พ.ย.๖๘
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน สายถ้ำ กระโจมทอง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๑๓๗,๙๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๕,๙๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.ย.๖๘- ๓๑ ต.ค.๖๘

๕๒	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน ซอยข้างวัด หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๔๙๙,๓๐๐	๓๗๓,๕๐๐	๑๒๕,๘๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย.๖๘- ๒๘ พ.ย.๖๘
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสระ ข้างวัด หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค.๖๘- ๒๔ มิ.ย.๖๘
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตซอยบ้าน ผู้ช่วยเอ-สามแยกไทยสมุทร หมู่ ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว	✓			๔๙๘,๔๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	๒๙ ส.ค.๖๘- ๒๑ ต.ค.๖๘
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ผู้ช่วยเอ-สามแยกไทยสมุทร หมู่ ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว	✓			๔๙๘,๔๐๐	๔๗๕,๒๓๑.๖๐	๔๐๐	กองช่าง	๒๙ ส.ค.๖๘- ๒๑ ต.ค.๖๘
๕๖	โครงการปรับปรุงถนน สายเขา แคบ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	✓			๔๙๖,๑๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ.๖๘- ๙ เม.ย.๖๘
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเขาแคบ (ช่วงศาลเจ้าแม่ฯ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			✓	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ.๖๘- ๒๘ มี.ค.๖๘
๕๘	โครงการปรับปรุงถนน สายเขา แคบ (ช่วงหมากม่วง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			✓	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๐	กองช่าง	๘ พ.ค.๖๘- ๑๖ ก.ค.๖๘
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตสาย กม.๙-	✓			๙๖๒,๘๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ ม.ค.๖๘- ๑๑ มี.ค.๖๘

	ผ่านศึก (ช่วงวัดฯ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด								
๖๐	โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย กม.๙-ผ่านศึก (ช่วงสถาบันฯ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			✓	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ.๖๘-๘ เม.ย.๖๘
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย กม.๘ ธารวัชร์-ภูจันทรา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	๕ มิ.ย.๖๘-๒ ก.ค.๖๘
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกม.๘ ธารวัชร์-ภูจันทรา (ช่วงภูจันทรา) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง			✓	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๙ เม.ย.๖๘-๙ มิ.ย.๖๘
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย กม.๙-ผ่านศึก (ช่วงสามแยก กม.๙ ธารวัชร์) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๑,๐๓๐,๖๐๐	๘๖๕,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑๓ ม.ค.๖๘-๑๔ มี.ค.๖๘
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาแหลม หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	กองช่าง	๕ พ.ย.๖๘ - ๘ ธ.ค.๖๘ (กัณเงินงบประมาณ)

๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างโรง ระเบิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๙๙,๔๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ.๖๘- ๒๘ มี.ค.๖๘
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสามแยกเดอะเปียโน-สายว ชิราเขาวง (ช่วงสามแยก) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๙ เม.ย.๖๘- ๕ มิ.ย.๖๘
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมอแดง หมู่ที่ ๗ บ้านไทย เดิม	✓			๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘- ๒ ก.ค.๖๘
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังตลาดผลไม้ หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๒ ก.ย.๖๘- ๓๑ ต.ค.๖๘
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๘- ๒๖ ส.ค.๖๘
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน ผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ผล) หมู่ที่ ๗ บ้าน ไทยเดิม	✓			๒๑๘,๘๐๐	๒๑๘,๘๐๐	๐	กองช่าง	๒ ธ.ค.๖๘- ๒๘ ม.ค.๖๘
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนสายสาม แยกวชิรา-เขาวง-กม.๙ ผ่านศึก	✓			๔๙๖,๑๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง	๑๐ มี.ค.๖๘- ๑ พ.ค.๖๘

	(ต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้าน ธารมงคล								
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองกระท่อม หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	✓			๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ มี.ย.๖๘- ๒ ก.ค.๖๘
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย๔ ต.เต่า การ์เด็นโฮม หมู่ที่ ๑๐ บ้าน คลองชัย	✓			๓๗๑,๗๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ ส.ย.๖๘- ๒๑ ต.ค.๖๘
๗๔	ซอย ๔ - ซอย๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน คลองชัย	✓			๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ เม.ย.๖๘- ๒๐ พ.ค.๖๘
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายพระโส ๑ (แยก ๑) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค.๖๘- ๗ ก.ค.๖๘
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายกม.๑ ชนะเลิศ-สีมามงคล (ช่วงบ้าน เช่า) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	๕ มี.ย.๖๘- ๒๔ มี.ย.๖๘
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกม.๑ ชนะเลิศ-สีมามงคล (ช่วงหลังโฮมโพร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๘- ๑๔ ส.ค.๖๘

๗๘	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง น้ำแดง	✓			๔๙๖,๓๐๐	๔๖๑,๐๒๔.๑๑	๓๕,๒๗๔.๘๙	กองช่าง	๒๐ มิ.ค.๖๘- ๒๘ มี.ค.๖๘
๗๙	โครงการปรับปรุงระบบ น้ำประปาหมู่บ้านกลุ่มสวน น้อยหน้ารีสอร์ท (เจาะบ่อ บาดาล) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำ แดง	✓			๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ มิ.ย.๖๘- ๑ ส.ค.๖๘
๘๐	โครงการปรับปรุงระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน กลุ่มเคนผง พงศ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ มิ.ย.๖๘- ๑๔ ก.ค.๖๘
๘๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ศาลาประชาคม เจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านวงษ์ เกษตร	✓			๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๑ มิ.ย.๖๘- ๓๐ มิ.ย.๖๘
๘๒	โครงการตั้งถังแชมเปญ กลุ่ม ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้าน วงษ์เกษตร	✓			๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ ก.ย.๖๘- ๗ พ.ย.๖๘
๘๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน กลุ่มเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ พ.ค.๖๘- ๒๔ มี.ค.๖๘

๘๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน กลุ่มเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๖ มิ.ย.๖๘- ๒๒ ก.ค.๖๘
๘๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน กลุ่มเขาจันทร์ นาย แสวง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๓๙๓,๕๐๐	๓๙๓,๕๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ก.ค.๖๘- ๓๐ ก.ค.๖๘
๘๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (กลุ่มเขาแหลม) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกระสัง	✓			๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๑ มิ.ย.๖๘- ๑๕ ก.ค.๖๘
๘๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกระสัง	✓			๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๖ มิ.ย.๖๘- ๑๖ มิ.ย.๖๘
๘๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน กลุ่มสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๙๒,๒๐๐	๔๙๒,๒๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ ก.พ.๖๘- ๒๑ มี.ค.๖๘
๘๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน กลุ่มหลวงตาบาง หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๒๑๙,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค.๖๘- ๑๕ ต.ค.๖๘
๙๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน กลุ่มถ้ำเมตตา (เจาะบ่อ บาดาล) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๐ มิ.ย.๖๘- ๑ ส.ค.๖๘

๙๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มมิกซ์น้ำดื่ม) หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง	✓			๓๔๔,๙๐๐	๓๔๔,๙๐๐	๐	กองช่าง	๗ ส.ค.๖๘-๑๓ ส.ค.๖๘
๙๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มกลางบ้านไร่สุวรรณศร (เจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	✓			๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๙ ก.ค.๖๘-๒๕ ก.ค.๖๘
๙๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	✓			๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.ค.๖๘-๕ ส.ค.๖๘
๙๔	โครงการติดตั้งแชมเปญ กลุ่มไร่สุวรรณศร หมู่ที่ ๙	✓			๓๗๖,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ ก.ค.๖๘-๗ พ.ย.๖๘
๙๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มพระโส) เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๔ ก.ค.๖๘-๒๘ ส.ค.๖๘
๙๖	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๒๗๙,๖๐๐	๒๗๗,๕๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง	๕ ก.พ.๖๘-๒๗ มี.ค.๖๘

๙๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนา) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๔๔๔,๖๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	กองช่าง	๒๐ มี.ค.๖๘-๒๑ เม.ย.๖๘
๙๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มวัดบ้านนา) ก่อสร้างท่อถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอเกาะหาด	✓			๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๓ มี.ย.๖๘-๘ ส.ค.๖๘
๙๙	โครงการจัดงานน้อยหน้า			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๑	โครงการรณรงค์ และเสริมสร้างวินัยการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับนักเรียน/เด็กและเยาวชน/ประชาชน ตำบลหนองน้ำแดง			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ มี.ค.-๒๘ มี.ค.๖๘
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟอล์ทคอนกรีต สายสามแยกวชิราฯ เขาวง-กม.๙ ผ่าน	✓			๔๙๘,๖๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑๙ ส.ค.๖๘-๙ ต.ค.๖๘

	ศึก (ช่วงแปลงผัก) หมู่ที่ ๙ บ้าน ธารมงคล								
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสามแยกวชิราฯ เขาวง-กม. ๙ ผ่านศึก (ช่วงแปลงผัก) หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ เม.ย.๖๘- ๓๐ พ.ค.๖๘
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตสายภูหิน สวาย-ถ้ำโพธิ์ทอง (ตอนภูหิน สวาย) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด	✓			๔๙๑,๒๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.ย.๖๘- ๙ ต.ค.๖๘
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายภูหิน สวาย-ถ้ำโพธิ์ทอง (ตอนแยกกรีน ฟอเรส) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกะ หาด	✓			๔๙๗,๗๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๔ ก.ย.๖๘-๙ ต.ค.๖๘
๑๐๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ บ้าน ไทยเดิม	✓			๔๙๑,๐๐๐	๔๘๖,๙๐๐	๔,๑๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ.๖๘- ๑๔ มี.ค.๖๘
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน หมอแดง (ช่วงแยกบ้านผู้ช่วย ม่อม) หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๖๒๖,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย.๖๘- ๒๐ พ.ค.๖๘

๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายกลาง หมู่บ้าน-สวนดอกไม้ (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง ชัย	✓			๒๑๓,๑๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	๒๔ มิ.ย.๖๘- ๑๔ ส.ค.๖๘
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ช่วงเขา ใหญ่แพนตาซี หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองน้ำแดง	✓			๔๙๒,๖๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง	๗ ก.พ.๖๘- ๒๗ มี.ค.๖๘
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ช่วงเขา ใหญ่แพนตาซี หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองน้ำแดง	✓			เงินสะสม	๔๙๓,๙๐๐		กองช่าง	๒๔ เม.ย.๖๘- ๒๕ มิ.ย.๖๘
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสาย หนองกระท่อม หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๔๙๙,๔๐๐	๔๙๙,๔๐๐	๔๐๐	กองช่าง	๓๐ พ.ค.๖๘- ๒ ก.ค.๖๘
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย สำนักสงฆ์-ทองสถิตฮีลล์-คอก วัว หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๙๖,๑๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ.๖๘- ๒๔ เม.ย.๖๘
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย สำนักสงฆ์-ทองสถิตฮีลล์-คอก วัว หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒ ก.ย.๖๘- ๒๘ ต.ค.๖๘
๑๑๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข ฯ	ยังไม่ ดำเนินการ

๑๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนภายในสำนักงาน อบต.หนองน้ำแดง	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙ พ.ค.๖๘-๒๕ ก.ค.๖๘
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบ้านนายเข้ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด			✓	๔๙๙,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	ตั้งโอนเป็นรายการใหม่
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยบ้านนายเข้ม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะกรูด	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๘ มิ.ย.๖๘-๒๖ ส.ค.๖๘
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนน สายสกุลตลา-บ้านคุณสกล-ถนนโรงโม่ (ช่วงแยกป่าสน) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐		กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๘-๘ เม.ย.๖๘
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนน ซอยแก้วมังกร หมู่ที่ ๒ บ้านวังษ์เกษตร	✓			๓๙๑,๒๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	๑๔ ส.ค.๖๘-๒๕ ก.ย.๖๘
๑๒๒	โครงการติดตั้งฟ้าฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ (ถนนแยกสักภูเดือน-สายวชิราฯเขาวง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๔๕๖,๖๐๐	๔๕๖,๖๐๐	๐	กองช่าง	๑๘ ก.ค.๖๘-๒๕ ก.ค.๖๘

๑๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ (ถนนสายภูพระพาย-สักภูเดือน) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๕๖,๖๐๐	๔๕๖,๖๐๐	๐	กองช่าง	๑๘ ก.ค.๖๘-๒๕ ก.ค.๖๘
๑๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ กม.๘-ภูจันทรา (ช่วง ๘ สปีด) หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกะสัง	✓			๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๒ ก.ย.๖๘-๒๓ ก.ย.๖๘
๑๒๕	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๒๓,๘๒๐	๒๖,๑๘๐	สำนักปลัด	๑๐-๑๒ มี.ค.๖๘
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ซอยโตสุขเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านวงเกษตร	✓			๔๑๖,๓๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๓๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค.๖๘-๒๕ ก.ย.๖๘
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนน สายมอเตอร์เวย์-บ้านนางหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค.๖๘-๑๘ ส.ค.๖๘
๑๒๘	โครงการปรับปรุงถนนท้ายหมู่บ้าน ก่อนถึงสามแยกต้นตะเคียน หมู่ที่ ๙ บ้านธารมงคล	✓			๔๙๔,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองช่าง	๗ พ.ย.๖๗-๑๖ ธ.ค.๖๗
๑๒๙	โครงการแบ่งปันน้ำใจ แต่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	✓			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๐	สำนักปลัด	๑๐ เม.ย.๖๘

									และโอนลดไป ตั้งรายการ ใหม่
๑๓๐	โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม เติม ความสุข	✓			๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓๑	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ทุเรียน	✓			๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๓๐,๘๐๐	สำนักปลัด	๒๔-๒๘ ก.ค. ๖๘
๑๓๒	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ กองการศึกษาฯ อบต.หนองน้ำ แดง	✓			๑๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๗๐๐	๓๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๘ ส.ค.๖๘- ๒๒ ก.ย.๖๘
๑๓๓	โครงการสนับสนุนการบริหาร การศึกษา อุดหนุนเพิ่มเติม ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารเสริม นม			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๓๔	โครงการสนับสนุนด้านการ บริหารจัดการกิจกรรมการศึกษา ของ ศพด.			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๓๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขาวง โรงเรียนบ้าน เขาวง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๓๕๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.ย.๖๘- ๗ พ.ย.๖๘

๑๓๖	โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บวัสดุและห้องน้ำ อบต.หนองน้ำแดง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ มี.ค.๖๘-๑๕ พ.ค.๖๘
๑๓๗	โครงการปรับปรุงลาน อบต.หนองน้ำแดง	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	๓๑ ก.ค.๖๘-๒๖ ส.ค.๖
๑๓๘	โครงการปรับปรุงลาน อบต.หนองน้ำแดง	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ.๖๘-๒๘ มี.ค.๖๘
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านสวยด้านหลัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๘-๘ เม.ย.๖๘
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๒๔๗,๕๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย.๖๘-๗ พ.ย.๖๘
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนน ซอยข้างฟาร์มไก่เบทาโกร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง	✓			๓๘๗,๙๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๕,๙๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ย.๖๘-๗ พ.ย.๖๘
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนน ซอยนายบรรเจิด หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๔๙๖,๑๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง	๑๘ ก.พ.๖๘-๙ เม.ย.๖๘
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบ้านตารุน หมู่ที่ ๓ บ้านเขาวง	✓			๓๐๓,๘๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.ย.๖๘-๓๑ ต.ค.๖๘

๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้าน ลุงทิม หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง มะกรูด	✓			๒๑๔,๑๐๐	๒๐๘,๕๐๐	๕,๖๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ย.๖๘- ๗ พ.ย.๖๘
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้าน นายเท่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง มะกรูด	✓			๒๘๕,๙๐๐	๒๘๐,๕๐๐	๕,๔๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย.๖๘- ๗ พ.ย.๖๘
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๖ คลองชัย-เขาแหลม หมู่ที่๑๐ บ้านคลองชัย	✓			๔๙๐,๙๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	๒๘ ก.พ.๖๘- ๙ เม.ย.๖๘
๑๔๗	โครงการปรับปรุงถนน ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสำนักสงฆ์ถ้ำเมตตาธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง	๒๖ ก.ย.๖๘- ๑๒ พ.ย.๖๘
๑๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์ถ้ำเมตตาธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านไทยเดิม	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ มิ.ย.๖๘- ๒ ก.ค.๖๘
๑๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตซอยต้นน้ำลำ ตะคอง หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง	✓			๔๓๖,๙๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	๒๙ ส.ค.๖๘- ๒๙ ก.ย.๖๘
๑๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยมีก่น้ำตี๋ หมู่ที่ ๘ บ้านไทร ทอง	✓			๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๘- ๑๕ ธ.ค.๖๘

๑๕๑	โครงการปรับปรุงถนนซอย ๑ พาร์มม่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง ชัย	✓			๔๙๐,๙๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ.๖๘- ๑๑ เม.ย.๖๘
๑๕๒	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๑- ภูริธรรมา (ช่วงป่าสัก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองชัย	✓			๔๙๖,๖๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๖,๖๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค.๖๘- ๑๒ ก.ย.๖๘
๑๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายพระโส ๑ บ้านนายแดง หมู่ ๔ที่ ๑๑ บ้านมะกระหาด	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๕ มิ.ย.๖๘-๒ ก.ค.๖๘
๑๕๔	โครงการปรับปรุงถนน ซอยลุง จำรัส หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระ หาด	✓			๔๘๕,๕๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔,๕๐๐	กองช่าง	๑๘ ก.พ.๖๘- ๑๘ เม.ย.๖๘
๑๕๕	โครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ ทาง ซอยลุงจำรัส หมู่ที่๑๑ บ้าน มอกระหาด	✓			๔๙๖,๕๐๐	๓๙๑,๘๐๐	๑๐๔,๗๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค.๖๘- ๑๙ ก.ย.๖๘
๑๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายสถาน ปฏิบัติธรรมโมลี หมู่ที่๑๑ บ้าน มอกระหาด	✓			๔๙๗,๒๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๐๐	กองช่าง	๑๒ ก.ย.๖๘- ๙ ต.ค.๖๘
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสถานปฏิบัติธรรมโมลี (ช่วง ต่อ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมอกระหาด	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ พ.ค.๖๘- ๒ ก.ค.๖๘

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี